Prüfnachweis für Lungenautomat MSA

Stand: 04/2022

SFSG

Lungenautomat:	In Dienst gestellt:	Nächste Prüfung			Nächster Membran-Wechsel	Nächste Grund-überholung
Hersteller/Typ:	Baujahr:					
Eigentum von:	Fahrzeug/Lagerort:	MM/JJ				

Datum der Prüfung	Grund der Prüfung	1. LA gereinigt, desinfiziert und getrocknet 2. Sichtprüfung		Niederdruck-Dichtheit + 7,5 mbar ≤ 1 mbar/Min	Dichtheitprüf.-Dosierventil 0,0 mbar Druckänderung ≤ 1,0 mbar/Min	Nur LA Normaldruck Öffnungsdruck -0,5 bis -3,5 mbar	Nur LA Überdruck Statischer Überdr. 1,0 – 3,9 mbar	Folgende Teile wurden erneuert	Unterschrift des Prüfers
		1.	2.						